

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения ФГУП "УЭВ" как единой теплоснабжающей организации в ценовой зоне г.Новосибирска

№ п/п	Наименование	Наименование ЕТО	Ключевой показатель	Ед. изм.	2022		2023		2024	2025
					План (июль-декабрь)	факт (июль-декабрь)	План	Факт	План	План
1			Доля выполненных мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения в соответствии с перечнем и сроками, указанными в схеме теплоснабжения	%	0	0	100	100	100	100
2			Количество аварийных ситуаций при теплоснабжении на источниках тепловой энергии и тепловых сетях, в том числе: <i>на источниках теплоснабжения</i> <i>на тепловых сетях</i>	ед.	0	0	0	0	0	0
2.1.					475	323	450	304	430	0
2.2.										
3		Федеральное государственное предприятие	Продолжительность планового перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения в межотопительный период	дней	13	14	13	15	13	13
4		"Управление энергетики и водоснабжения" (ФГУП "УЭВ")	Коэффициент использования установленной тепловой мощности источников тепловой энергии	долей ед.	0,23	0,2237	0,23	0,2313	0,23	0,23
5			Доля бесхозных тепловых сетей, находящихся на учете бесхозных недвижимых вещей более 1 года	%	0	0	-	-	-	-
6			Удовлетворенность потребителей теплоснабжения	%	50	50	50	70	50	50
7			Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях)		отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
8			Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях в ценовой зоне теплоснабжения (отношение физических потерь к отпуску тепловой	%	22,68	18,92	13,0	13,2	13,0	13,0

Руководитель ПТС

И.Г.Хакина



Информация о выполнении ФГУП "УЭВ" мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надёжности и энергетической эффективности систем теплоснабжения, предусмотренных действующей схемой теплоснабжения г. Новосибирска за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия (объект), подробное описание конкретного мероприятия	Место расположения объекта	Годы реализации и мероприятия	Объем работ, План (протяженность и диаметр, единицы и др.) в целом по мероприятию	Объем работ, факт 2023 (протяженность и диаметр, единицы и др.)	Объем работ, факт 2023 (протяженность и диаметр, единицы и др.)	Способ проведения работ при реализации мероприятий (подраздельных объектов)	Наименование подразделения, реквизиты договора	Планируемый период проведения	Фактический период проведения	Общая плановая сметная стоимость проектных мероприятий, тыс.руб. с НДС			Плановая стоимость выполнения работ в рамках реализации проектных мероприятий на 2023 год, тыс.руб. с НДС				
											Всего	в том числе ПИР	СМР	прочие работы, в том числе благоустройство	Всего	ПИР	СМР	прочие работы, в том числе благоустройство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Замена насосов на химмолочнике Тепловой станции - 1	ул.2-ая Лесная, г.Бердск, Новосибирск на обл.	2023-2027/2023-2027	10 ед.	2 ед.	2ед.	Поставка путем проведения закупки, монтаж - хозяйсособ	Поставщик - ООО "Ангитайдро маш", дог.№156-ДП/2023 от 01.12.2023	2023	2023	10000,0	-	-	-	2000,0	-	-	-
2	Модернизация магистральных трубопроводов тепловых сетей диаметром 530x8,0, длиной 630 м на участке от теплофикационной камеры 5TK2 до теплофикационной камеры 5TK3 по ул. Бердское шоссе	Советский район г. Новосибирск	2023-2024/2023-2024	630 м			Поставка оборудования и материалов в рамках выполнения работ	Поставка оборудования и материалов в рамках выполнения работ подрядным способом	ООО "АСГ" дог. №142-ДП/2023 от 10.11.2023; ООО ПК "Арматурин" дог.№153-ДП/2023;ООО МТИ "Теплонасосные дог. №151,№152,№153 от20.11.2023; ООО "Энергосервис" дог.№147-ДП/2023 от 15.11.2023, №157-ДП/2023 от 05.12.2023, №159-ДП/2023 от 04.12.2023, ООО "Эконтур" дог. №154-ДП-2023 от 24.11.2023	2023	2023	32000,0	-	-	16000,0	-	-	-
3	Диспетчеризация тепловых сетей	Советский район г. Новосибирск	2023-2023/2023-2023		Поставка и монтаж оборудования		Поставка и монтаж оборудования		2023	2023	4100	-	-	-	1000,0	-	-	-
	Итого										46100,0				19000,0			
Ипол.	Л.Ф. Агеева																	
8(383)	326-98-90																	



